

Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях ОАО «РГЭС» 2014г.

№ п/п	Месяц	Диспетчерское наименование	Дата время начала технол. нар-я	Дата время оконч-я технол. нар-я	Продолжит. прекр-я (мин)	Недоотпуск, тыс. кВт*ч	Причина технол. нар-я	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Январь	нет	нет					
2	Февраль	ТП 10/0,4кВ №93 Ввод-2 0,4кВ	03.02.2014 16:53	03.02.2014 17:37	44	0,05	Срыв привода авт. выключателя	Откл-е отх. присоединений, вкл-е ввода, вкл-е отх. присоед-й, проверка ПН
3	Март	ПС 35/6 кВ "Лесная" ВВ № 2 6кВ ; МВ -35 № 2	12.03.2014 09:44	12.03.2014 09:47	3	0,08	Неправильн. работа РЗА при вкл-и выведенного в ремонт Ф-6кВ №9	Испыт-я 2СШ 35кВ, Т-2, проверка защит РЗА
4	Март	ПС 35/10кВ «Город-3» яч.18 10кВ	28.03.2014 12:14	28.03.2014 12:17	3	0,17	Межфаз. КЗ при попад-и животного на токовед. части эл.обор-я	Переключение потребит-й, ремонт оборуд-я
5	Апрель	нет	нет					
6	Май	РП-2 яч.6 10кВ	26.05.2014 09:49	26.05.2014 09:58	9	0,187	КЗ в разделке КЛ-0,4кВ ТП-71	Переключение потребит-й, ремонт оборуд-я
7	Июль	РП-2 яч.5 10кВ	03.07.2014 10:19	03.07.2014 10:53	34	0,245	КЗ при вкл-и Р-1 0,4кВ ТП-72	Переключение потребит-й, ремонт оборуд-я
8	Июль	ПС 35/10кВ «Город-1» отключение Т-2, 2СШ 10кВ, ВВ-10кВ №2	23.07.2014 03:27	23.07.2014 05:28	121	1,196	Ложное срабатывание ДЗТ	Переключение потребит-й, проверка РЗА
9	Август	ТП-83 ВВ-10кВ №2 (Ввод-1)	11.08.2014 10:00	11.08.2014 10:30	30	0,095	Отказ датчиков контр. напряжения АВР-10кВ	Переключение потребит-й, проверка датчиков
10	Сентябрь	ТП-51 ВВ-10кВ №2 (Ввод-1)	13.09.2014 15:14	13.09.2014 15:37	23	0,108	Отказ датчиков контр. напряжения АВР-10кВ	Переключение потребит-й, проверка датчиков
11	Октябрь	РП-7 яч.2 6кВ	14.10.2014 08:54	14.10.2014 09:03	9	0,039	Выход из строя КЛ-0,4кВ ТП-12	Переключение потребит-й, настройка защит авт.выкл-й
12	Ноябрь	ПС 35/10кВ «Город-3» яч.16 10кВ	11.11.2014 11:33	11.11.2014 16:33	300	0,4165	Выход из строя перемычки КЛ-10кВ оп.9-10, тр-ра 10/0,4кВ КТПН-2303	Замена тр-ра КТПН-2303, ремонт ВЛ-10кВ
13	Ноябрь	РП-2 яч.19 10кВ	21.11.2014 17:21	21.11.2014 17:34	13	0,149	Неправ. работа АВР-10кВ при технол. наруш. в сетях НВЭС	Переключение потребит-й, проверка РЗА
14	Декабрь	нет	нет					